



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г.

за възложена обществена поръчка с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА И С. ДЖУЛЮНИЦА“

Днес, 25.09...2020г., в с. Ценово, между:

1. **ОБЩИНА Ценово**, със седалище и адрес на управление с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, БУЛСТАТ 000530671, представлявано от Кмета на Община Ценово - Д-р Петър Георгиев Петров и Катя Димитрова Монкова - Директор на дирекция "Обща администрация", наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„ПИВ“ ДЗД** със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 11, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ: 177377610, номер по ЗДС: BG177377610, представлявано от Владислав Георгиев Василев, в качеството му/й на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г. за следното:

I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Чл. 1. Страните установяват, че между тях има сключен договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г. за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница“

Чл. 2. Страните установяват, че съгласно чл. 1, т. 2 от договора изпълнителят да извърши „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница“, съгласно Техническа спецификация, Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя.

Чл. 3. Необходимостта от изменение е предизвикана след сключване на договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г. за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница“, като обстоятелствата са обективирани в Заповед №№2, 3 и 4 от Заповедната книга, Становище на Гл. архитект, Обосновка и Заменителна таблица, приложена към настоящия договор.

II. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Чл. 4. Налице е настъпването обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, поради което се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл. 5. Страните считат, че е приложима хипотезата на чл.116, ал.1, т.3 ЗОП, тъй като видно от гореизложеното са налични предпоставките за това а именно:

1. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа страните не са могли да знаят и предвидят.

2. Страните констатираат, че част от възложените дейности, съгласно условията за възлагане на „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница“, по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.“ и сключения Договор, са с отпаднала необходимост, което няма да застраши изпълнението на договора, както и да доведе до промяна на неговия предмет.

3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности съгласно Договора, индивидуализирани по вид и количество в Количествено-стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат променени съгласно Заменителна таблица – Приложение към настоящото Споразумение.

В следствие на гореизложеното се налага изменение на договора на обществена поръчка, което е допустимо по реда на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

Чл. 6. С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват **Допълнително споразумение към договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г.** за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница“

III. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 7. (1) Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с **чл. 52 от Договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019 г.** страните се споразумяват за следното:

В Чл. 6, ал. 1. Стойността по договора се променя на: 906 650,97 (словом: деветстотин и шест хиляди шестстотин и петдесет лева и 97 ст.) лева без ДДС и 1 087 981,16 (словом: един милион осемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и един лева и 16 ст.) лева с ДДС, съгласно Заменителна таблица – Приложение към настоящото Споразумение.

Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договора за възлагане на обществена поръчка е изготвено и подписано в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЦЕНОВО

Кмет на Община Ценово
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

*"Директор на дирекция
Обща администрация"*
КАТЯ МОНКОВА

Съгласувал:
МИРОСЛАВА КОЛЕВА
Юриисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


„ПИВ ДЗЗД“

ДЗЗД

Управител:

ВЛАДИСЛАВ БАСИЛЕВ

СТРОИТЕЛЕН НАЗОР: ~~ДИПЛОМАТИКА~~ "ДИПЛОМАТИКА" ЕООД



ЗАВЕРЯВАМ:

инж. Милен Гранов - Управител
/име, фамилия, длъжност/

ЗАПОВЕДНА КНИГА
на строежа

№ 16 /22.05.2020 г.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, коръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, ар. Бялцов, с. Беяново, с. Кривина, Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулоница, Община Ценово" с подобекти:
Улица в с.Ценово – Етап 1 – ул. „Хан Аспарух” – етап 1 а;
Улици в с. Долна Студена – Етап 2 – ул. „Васил Левски” – етап 2 а, Д. „Хан Крум” – етап 2 б;
Улици в с. Джулоница – етап 7 – ул. „Васил Левски” – етап 7 а
К: от
Местонахождение: с. Ценово, с. Долна Студена, с. Джулоница, Община Ценово, обл. Русе.

ПОДПОИЖИТЕЛ: Община Ценово

СТРОЕЖ (част от него):

конструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, поръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, Белцов, с. Беляново, с. Кривина, Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, Община Ценово" с подобекти:

Улица в с.Ценово –Етап 1 –ул. „Хан Аспарух” – етап 1 а;

Улицы в с. Долна Студена – Етап 2 – ул. „Васил Левски” – етап 2 а,
ул. „Хан Крум” – етап 2 б;

Улицы в с. Джулюница – етап 7 – ул. „Васил Левски” – етап 7 а

Адрес улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Джулюница, Община Ценово, обл. Русе.

Разрешение за строеж № 25/26.09.2016г. издадено от Гл. архитект на Община Ценово, влязло в сила на 14.10.2016г. Заповед № 25.06.2018г., издадена от Гл. архитект на Община Ценово. Заповед № 28.06.2018г., издадена от Гл. архитект на Община Ценово. Заповед № от 03.10.2019г., издадена от Гл. архитект на Община Ценово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ценово, със седалище: с. Ценово, ул. "Цар Свободител", № 66, Булстат 000530671,
представявана от Д-р Петър Георгиев Петров – Кмет на Община Ценово

КОНСУЛТАНТ (Строителен надзор): "БИЛДКОНСУЛТ" ЕООД,
Русе, ул. "Епископ Босилков" № 16, телефон 082/82-11-38 ЕИК:
6117613133, фирмено дело № 1445/2003 г. – РОС, представлявана от
управител: инж. Милен Александров Горанов

Документация № РК – 0137/04.02.2019 г. издадено от МРРБ

Етап Пътища – инж. Ралица Иванова Георгиева

Етап ПБЗ – инж. Милен Александров Горанов

Етап Геодезия – инж. Георги Григоров Чонов

СТРОИТЕЛ:

ДЗЗД "ММВ", гр. Горна Оряховица,
за "Мл. Конструкторски" № 11, ЕИК 188377610,
ул. В. И. Ленин № 11, Горна Оряховица

ЗАПОВЕД № 2

Днес, 22.05.2020 год., при посещение на обект: „Улица „Васил Левски“ в с. Джулюница“ и след направения оглед, се установи, че са настъпили промени на съществуващото положение на уширенията в обхвата на обекта, а именно изпълнени от живущите подходи към домовете и имотите им.

НАРЕЖДАМ:


Да не се изпълняват уширенията от трошен камък, с цел запазването на подходите, както и всички съпътстващи дейности, свързани с ръчни и машинни изкопи, профилиране и уплътняване на земната основа.

Стр. Надзор

/инж. Р. Георгиева/

Проектант

/инж. В. Вълчев/



Изпълн.

/инж. В. Васи/

Възложител

/Дв. Петров/

ЗАПОВЕД № 3

Днес, 25.05.2020 год., след посещение на обекта, се установи, че след изпълненото фрезоване на ул. „Васил Левски“ в с. Джулюница, се е увеличил обемът на пропадналите участъци, налични са мрежовидни пукнатини и единични малки разрушения в пътната настилка, което не е могло да бъде предвидено при проектирането на обекта.

НАРЕЖДАМ:

Пропадналите участъци, мрежовидни пукнатини и единични малки разрушения в пътната настилка да бъдат обработени, съгласно предвидените в КС към проекта дейност **„Изкърпване на дупки и пукнатини с непътен асфалтобетон /биндер/ 5см - емулсиране, валиране, транспорт и всички разходи свързани с това“** за подобряване на хомогенността и здравината на основата, преди изпълнението на новата асфалтова настилка.

Стр. Надзор: _____
/инж. Р. Георгиева/

Проектант: _____
/инж. В. Вълчев/



Изпълнител: _____
/инж. В. Василев/

Възложител: _____
/В. Петров/

ЗАПОВЕД № 4

Днес, 17.06.2020 год., при доставка на нефракциониран скален материал и представена Декларация за експлоатационни показатели, се установи, че заложеният в проектната документация от 2016 година трошен камък със зърнометрия 0-56мм /по Техническа спецификация на АПИ/ е спрян от производство, съгласно БДС 13242:2002+A1:2007. Фракцията 0-56 мм е заменена с идентичната фракция 0-63 мм, тъй като и за двете се използват едни и същи отвори на ситата и калифорнийският показател за носимоспособност CBR и на двете е над 50%. Замяната е във връзка с нормативни промени, настъпили след проектирането на обекта, несъществена е и не налага промени в проектната документация.

НАРЕЖДАМ:

За подобекти:

- Улица в с. Ценово – Етап 1, улица „Хан Аспарух“ – етап 1а;
- Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Васил Левски“ – етап 2а;
- Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Хан Крум“ – етап 2б

нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-56 мм да се замени с нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-63 мм, съгласно БДС 13242:2002+A1:2007.

Стр. Надзор: ...
/инж. Р. Георгиева/

Проектант:
/инж. В. Вълчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/инж. Б. Башиев/

Възложител:
/гв. Петров/

СТАНОВИЩЕ

от арх. Георги Тонев - Главен архитект на Община Ценово

Днес, 24.09.2020 г., след разглеждане на представените ми документи за Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, Община Ценово”, давам следното становище:

I. Настъпилите промени по време на строителството на подобекти:

1. Улица в с. Ценово – Етап 1, улица „Хан Аспарух“ – етап 1а ;
2. Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Васил Левски“ – етап 2а;
3. Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Хан Крум“ – етап 2б,

касаещи замяна на нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-56 мм с нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-63 мм, съгласно БДС 13242:2002+A1:2007, не налага изготвяне на екзекутивна документация и не представлява съществено изменение на одобрения инвестиционен проект, по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

II. Настъпилите промени по време на строителството на подобект „Улица с. Джулюница – Етап 7, улица „Васил Левски“ – етап 7а“, касаещи обема на определени позиции от КСС, не представляват съществени изменения на одобрения инвестиционен проект, по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

арх. Георги Тонев
Гл. архитект


СТАНОВИЩЕ

от арх. Георги Тонев - Главен архитект на Община Ценово

Днес, 11.06.2020г., след разглеждане на представените ми Екзекутивни проекти за Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, Община Ценово”, с подобект: „3. Улица с. Джулюница – Етап 7, улица „Васил Левски“ – етап 7а“, Местонахождение: с. Джулюница, Община Ценово, Област Русе, ул. „Васил Левски“ от ОТ1 км 0+000 до ОТ2 км 0+153.19, давам следното становище:

Настъпилите промени по време на строителството на подобект „3. Улица с. Джулюница – Етап 7, улица „Васил Левски“ – етап 7а“ от обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, Община Ценово“, касаещи обема на определени позиции от КСС, не представляват съществени изменения на одобрения инвестиционен проект, по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

арх. Георги Тонев
Гл. архитект



ОБОСНОВКА

към заменителна таблица

ОТНОСНО: Обстоятелствата, наложили несъществените промени в първоначалните проекти.

Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, Община Ценово”.

Възложител: ОБЩИНА ЦЕНОВО
Проектант: „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД
Строителен надзор: „БИЛДКОНСУЛТ“ ЕООД
Изпълнител: „ПИВ“ ДЗЗД

подобект:

Улица с. Джулюница – Етап 7, улица „Васил Левски“ – етап 7а

Местонахождение: с. Джулюница, Община Ценово, Област Русе, ул. „Васил Левски“ от ОТ1 км 0+000 до ОТ2 км 0+153.19

След откриването на строителната площадка на 22.05.2020 г., се установи, че са настъпили промени на съществуващото положение на уширенията в обхвата на обекта, а именно изпълнени от живущите подходи към домовете и имотите им. В тази връзка, съгласно Заповед № 2/22.05.2020 г. от заповедната книга на строежа, не са изпълнени 30,64 м3 от позиция „Изграждане пътна основа за уширение от трошен камък - с непрекъснатата зърнометрия 0-56 мм, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това“, както и следните съпътстващи дейности:

- 27 м3 „тънък изкоп до 0,5 м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това“;
- 3,64 м3 „тънък изкоп до 0,5 м ръчно в ЗП с прехвърляне на 3 м. хоризонтално и всички разходи свързани с това“;
- 76,60 м2 „профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това“.

След фрезование на ул. „Васил Левски“ в с. Джулюница се установи, че се е увеличил обемът на пропадналите участъци, налични са мрежовидни пукнатини и единични малки разрушения в пътната настилка, което не е могло да бъде предвидено при проектирането на обекта. Съобразявайки се със Заповед № 3/25.05.2020 г. от заповедната книга на строежа, с цел подобряване на хомогенността и здравината на основата, констатираните разрушения и пукнатини са обработени посредством изпълнение на дейност „Изкърпване на дупки и пукнатини с неплътен асфалтобетон /биндер/ 5см - емулсиране, валиране, транспорт и всички разходи свързани с това“, което води до увеличение в количествата по тази позиция. Общият размер на изпълнените количества е 162,23 м², за което е представен подробен технологичен план за изпълнение на СМР по позицията и са извършени прецизни геодезически замервания.

подобекти:

1. Улица в с. Ценово – Етап 1, улица „Хан Аспарух“ – етап 1а

Местонахождение: с. Ценово, Община Ценово, Област Русе, ул. "Хан Аспарух" от OT1 км 0+000 до OT15 км 1+498.84

2. Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Васил Левски“ – етап 2а

Местонахождение: с. Долна Студена, Община Ценово, Област Русе, ул. "Васил Левски" от OT1 до OT6 от км 0+000 до км 0+619.35

3. Улица в с. Долна Студена – Етап 2, улица „Хан Крум“ – етап 2б



Местонахождение: с. Долна Студена, Община Ценово, Област Русе, ул. "Хан Крум" от OT1 до OT6 от км 0+000 до км 0+316.26

При доставка на 17.06.2020 г. на обекта на нефракциониран скален материал и представена Декларация за експлоатационни показатели, се установи, че заложеният в проектната документация от 2016 година трошен камък със зърнометрия 0-56мм /по Техническа спецификация на АПИ/ е спрял от производство, съгласно БДС 13242:2002+A1:2007. Фракцията 0-56 мм е заменена с идентичната фракция 0-63 мм, тъй като и за двете се използват едни и същи отвори на ситата и калифорнийският показател за носимоспособност CBR и на двете е над 50%. Замяната е във връзка с нормативни промени, настъпили след проектирането на обекта, несъществена е и не налага промени в проектната документация.

В тази връзка и съгласно Заповед № 4/17.06.2020 г. от заповедната книга на строежа се заменя нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-56 мм с нефракциониран скален материал (трошен камък) 0-63 мм, съгласно БДС 13242:2002+A1:2007 за трите подобекта.

Констатираните по-горе промени са несъществени и са в обема на определени позиции от договорната количествено-стойностна сметка и са извършени в съответствие с клаузите на Договора, нормативните и техническите изисквания, строителните книжа, предписанията и заповедите от Заповедната книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДБ "В" СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ПРОЕКТАНТ И АВТОРСКИ НАДЗОР: 

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В с. ЦЕНОВО, с. ДОЛНА СТУДЕНА, с. БЕЛЯНОВО, с. КРИВИНА, с. ПИПЕРКОВО, с. КАРАМАНОВО, с. НОВГРАД и с. ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ "

Възложител: ОБЩИНА ЦЕНОВО

Изпълнител: ДЗД "ПИВ"

ЗА МЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

позобект: 1-с. Ценово – Етап 1 - ул. "Хан Аспарух" - етап 1а

№	Наименование на видовете работи	ед. мярка	По оферта			Искана промяна			
			к-во	ед.цена	ст-ст	Наименование на видовете работи	к-во	ед.цена	ст-ст
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи									
1	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	бр.	20,00	28,68	573,60	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	20,00	28,68	573,60
2	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	м3	260,00	6,11	1 588,60	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	260,00	6,11	1 588,60
3	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	м3	22,72	20,42	463,94	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	22,72	20,42	463,94
4	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	м3	142,41	37,65	5 361,74	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	142,41	37,65	5 361,74
5	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	м2	589,00	3,52	2 073,28	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	589,00	3,52	2 073,28
6	Вадене бетонни бордюри и натоварване и всички разходи свързани с това	м	2 965,90	2,00	5 931,80	Вадене бетонни бордюри и натоварване и всички разходи свързани с това	2 965,90	2,00	5 931,80
7	Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри и всички разходи свързани с това	м3	111,22	20,83	2 316,71	Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри и всички разходи свързани с това	111,22	20,83	2 316,71
8	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	м3	396,03	9,90	3 920,70	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	396,03	9,90	3 920,70
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи					22 230,37				
Сметка №1.2 - Асфалтови работи									
9	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	м2	2 848,15	5,14	14 639,49	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	2 848,15	5,14	14 639,49
10	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	м2	949,38	35,60	33 797,93	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	949,38	35,60	33 797,93
11	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см.средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	1 139,25	150,71	171 696,37	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см.средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	1 139,25	150,71	171 696,37
12	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	м2	9 493,82	17,50	166 141,85	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	9 493,82	17,50	166 141,85
13	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улицие и всички разходи свързани с това	м2	980,24	21,65	21 222,20	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улицие и всички разходи свързани с това	980,24	21,65	21 222,20
14	Първи битумен разлив	м2	10 474,06	1,73	18 120,12	Първи битумен разлив	10 474,06	1,73	18 120,12
15	Втори битумен разлив	м2	9 493,82	1,18	11 202,71	Втори битумен разлив	9 493,82	1,18	11 202,71
16	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	т	2 168,30	27,50	59 628,25	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	2 168,30	27,50	59 628,25
Сметка №1.2 - Асфалтови работи					сума	496 448,92	Сметка №1.2 - Асфалтови работи		
Сметка №1.3 - Пътни работи							сума		

17	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъснатата зърнометрия 0-56 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	282,72	62,16	17 573,88	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъснатата зърнометрия 0-63 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	282,72	62,16	17 573,88
Сметка №1.3 - Пътни работи					сума	17 573,88	Сметка №1.3 - Пътни работи		
Сметка №1.4 - Отводняване на трасето									
18	Доставка и Полагане Нови бетонови бордюри 15/25 см и всички разходи свързани с това	м	2 965,90	31,53	93 514,83	Доставка и Полагане Нови бетонови бордюри 15/25 см и всички разходи свързани с това	2 965,90	31,53	93 514,83
Сметка №1.4 - Отводняване на трасето					сума	93 514,83	Сметка №1.4 - Отводняване на трасето		
Сметка №1.5 - ВОБД									
19	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор и всички разходи свързани с това	бр	24,00	61,40	1 473,60	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор и всички разходи свързани с това	24,00	61,40	1 473,60
20	Барieri за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	12,00	70,35	844,20	Барieri за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	12,00	70,35	844,20
21	Доставка и полагане на надлъжна хоризонтална маркировка от бяла боя с перли машинно , съгласно БДС 11925 - 80, включително свързаните с това разходи	м2	81,56	18,84	1 536,59	Доставка и полагане на надлъжна хоризонтална маркировка от бяла боя с перли машинно , съгласно БДС 11925 - 80, включително свързаните с това разходи	81,56	18,84	1 536,59
22	Доставка и полагане на напречна хоризонтална маркировка от бяла боя с перли ръчно , съгласно БДС 11925 - 80, включително свързаните с това разходи	м2	143,50	16,38	2 350,53	Доставка и полагане на напречна хоризонтална маркировка от бяла боя с перли ръчно , съгласно БДС 11925 - 80, включително свързаните с това разходи	143,50	16,38	2 350,53
23	Стандартни пътни знаци за ПОД от светлоотразително фолио-I типоразмер и всички разходи свързани с това	бр	28,00	61,40	1 719,20	Стандартни пътни знаци за ПОД от светлоотразително фолио-I типоразмер и всички разходи свързани с това	28,00	61,40	1 719,20
24	Стойки с дължина 3 м за стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	бр	24,00	67,78	1 626,72	Стойки с дължина 3 м за стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	24,00	67,78	1 626,72
25	Стойки с дължина 3,5 м за стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	бр	2,00	73,72	147,44	Стойки с дължина 3,5 м за стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	2,00	73,72	147,44
26	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	бр	14,00	13,90	194,60	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	14,00	13,90	194,60
Сметка №1.5 - ВОБД					сума	9 892,88	сума		
					СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	639 660,88 лв.			
					ДДС - 20%	127 932,17 лв.			
					ВСИЧКО СТОЙНОСТ С ДДС	767 593,05 лв.			

побокт: 2-с. Долна Студена – Етап 2 - ул. "Васил Левски" - етап 2а

№	Наименование на видовете работи	ед. мярка	По оферта			Искана промяна			
			к-во	ед.цена	ст-ст	Наименование на видовете работи	к-во	ед.цена	ст-ст
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи									
1	Изрязване на клони на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	бр	20,00	28,68	573,60	Изрязване на клони на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	20,00	28,68	573,60
2	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	м3	110,00	6,11	672,10	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	110,00	6,11	672,10
3	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	м3	13,87	20,42	283,23	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	13,87	20,42	283,23
4	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	м3	34,92	37,65	1 314,74	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	34,92	37,65	1 314,74

5	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	м2	309,68	3,52	1 090,07	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	309,68	3,52	1 090,07
6	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	м3	58,20	9,90	576,18	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	58,20	9,90	576,18
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи					4 509,92				4 509,92 лв.
Сметка №1.2 - Асфалтови работи									
7	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	м2	465,53	5,14	2 392,82	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	465,53	5,14	2 392,82
8	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	м2	349,15	35,60	12 429,74	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	349,15	35,60	12 429,74
9	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см.средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	279,33	150,71	42 097,82	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см.средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	279,33	150,71	42 097,82
10	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	м2	2 327,67	17,50	40 734,23	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	2 327,67	17,50	40 734,23
11	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	м2	207,34	21,65	4 488,91	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	207,34	21,65	4 488,91
12	Първи битумен разлив	м2	2 535,01	1,73	4 385,57	Първи битумен разлив	2 535,01	1,73	4 385,57
13	Втори битумен разлив	м2	2 327,67	1,18	2 746,65	Втори битумен разлив	2 327,67	1,18	2 746,65
14	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	т	527,67	27,50	14 510,93	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	527,67	27,50	14 510,93
Сметка №1.2 - Асфалтови работи					сума	123 786,67	Сметка №1.2 - Асфалтови работи	сума	123 786,67
Сметка №1.3 - Пътни работи									
15	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъсната зърнометрия 0-56 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	123,87	62,16	7 699,76	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъсната зърнометрия 0-63 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	123,87	62,16	7 699,76
Сметка №1.3 - Пътни работи					сума	7 699,76	Сметка №1.3 - Пътни работи	сума	7 699,76
Сметка №1.5 - ВОБД									
16	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светоотразително фолио-I типор.и всички разходи свързани с това	бр	8,00	61,40	491,20	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светоотразително фолио-I типор.и всички разходи свързани с това	8,00	61,40	491,20
17	Баристри за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	4,00	70,35	281,40	Баристри за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	4,00	70,35	281,40
18	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	бр	5,00	13,90	69,50	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	5,00	13,90	69,50
Сметка №1.5 - ВОБД					сума	842,10	Сметка №1.5 - ВОБД	сума	842,10
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					136 838,45 лв.				136 838,45 лв.
ДДС - 20%					27 367,69 лв.				27 367,69 лв.
ВСИЧКО СТОЙНОСТ С ДДС					164 206,14 лв.				164 206,14 лв.

подобект: 2-с. Долна Студена – Етап 2 - ул. "Хан Крум" - етап 2б

№	Наименование на видовете работи	ед. мярка	По оферта			Искана промяна		
			к-во	ед.цена	ст-ст	Наименование на видовете работи	к-во	ед.цена
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи								

1	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	бр.	3,00	28,68	86,04	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	3,00	28,68	86,04
2	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	м3	57,00	6,11	348,27	Тънък изкоп до 0.5м. машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	57,00	6,11	348,27
3	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	м3	6,25	20,42	127,63	Тънък изкоп до 0.5м. ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м. хоризонтално и всички разходи свързани с това	6,25	20,42	127,63
4	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	м3	19,44	37,65	731,92	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	19,44	37,65	731,92
5	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	м2	158,13	3,52	556,62	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	158,13	3,52	556,62
6	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	м3	32,40	9,90	320,76	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	32,40	9,90	320,76
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи					2 171,24				2 171,24
Сметка №1.2 - Асфалтови работи									
7	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	м2	259,17	5,14	1 332,13	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	259,17	5,14	1 332,13
8	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	м2	194,38	35,60	6 919,93	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см-емулсиране,валиране,транспорт и и всички разходи свързани с това	194,38	35,60	6 919,93
9	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см.средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	155,50	150,71	23 435,41	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от Непълтен асфалтобетон/биндер/ 5см средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	155,50	150,71	23 435,41
10	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	м2	1 295,87	17,50	22 677,73	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	1 295,87	17,50	22 677,73
11	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	м2	116,54	21,65	2 523,09	Полагане и уплътняване износващ пласт Пълтен асфалтобетон тип "А" 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	116,54	21,65	2 523,09
12	Първи битумен разлив	м2	1 412,41	1,73	2 443,47	Първи битумен разлив	1 412,41	1,73	2 443,47
13	Втори битумен разлив	м2	1 295,87	1,18	1 529,13	Втори битумен разлив	1 295,87	1,18	1 529,13
14	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	т	293,88	27,50	8 081,70	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	293,88	27,50	8 081,70
Сметка №1.2 - Асфалтови работи					сума	68 942,59	Сметка №1.2 - Асфалтови работи	сума	68 942,59
Сметка №1.3 - Пътни работи									
15	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъсната зърнометрия 0-56 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	63,25	62,16	3 931,62	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък-с непрекъсната зърнометрия 0-63 мм,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	63,25	62,16	3 931,62
Сметка №1.3 - Пътни работи					сума	3 931,62	Сметка №1.3 - Пътни работи	сума	3 931,62
Сметка №1.5 - ВОБД									
16	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор.и всички разходи свързани с това	бр	8,00	61,40	491,20	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор.и всички разходи свързани с това	8,00	61,40	491,20
17	Бариири за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	4,00	70,35	281,40	Бариири за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	4,00	70,35	281,40
18	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	бр	3,00	13,90	41,70	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	3,00	13,90	41,70
Сметка №1.5 - ВОБД					сума	814,30		сума	814,30
					СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	75 859,75 лв.			75 859,75 лв.
					ДДС - 20%	15 171,95 лв.			15 171,95 лв.

ВСИЧКО СТОЙНОСТ С ДДС

91 031,70 лв.

91 031,70 лв.

подобект: 3-с.Джудлуница – Етап 7 - ул. "Васил Левски" - етап 7а

№	Наименование на видовете работи	ед. мярка	По оферта			Искана промяна			
			к-во	ед.цена	ст-ст	Наименование на видовете работи	к-во	ед.цена	ст-ст
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи									
1	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	бр.	5,00	28,68	143,40	Изрязване на клоно на дървета, вкл. натоварване и превоз до 10 км и всички разходи свързани с това	5,00	28,68	143,40
2	Тънък изкоп до 0.5м машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	м3	27,00	6,11	164,97	Тънък изкоп до 0.5м машинно в ЗП с натоварване и всички разходи свързани с това	0,00	6,11	0,00
3	Тънък изкоп до 0.5м ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м хоризонтално и всички разходи свързани с това	м3	3,64	20,42	74,33	Тънък изкоп до 0.5м ръчно в ЗП с прехвърляне на 3м хоризонтално и всички разходи свързани с това	0,00	20,42	0,00
4	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	м3	14,48	37,65	545,17	Разкъртване и натоварване на съществуваща настилка 15см и всички разходи свързани с това	14,48	37,65	545,17
5	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	м2	76,60	3,52	269,63	Профилиране и уплътняване на земната основа и всички разходи свързани с това	0,00	3,52	0,00
6	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	м3	24,13	9,90	238,89	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на депо и всички разходи свързани с това	24,13	9,90	238,89
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи					1 436,39				
Сметка №1.2 - Асфалтови работи									927,46 лв.
7	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	м2	193,02	5,14	992,12	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка и всички разходи свързани с това	193,02	5,14	992,12
8	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон /биндер/ 5см - емулсиране, валиране, транспорт и и всички разходи свързани с това	м2	96,51	35,60	3 435,76	Изкърпване на дупки и пукнатини с непълтен асфалтобетон /биндер/ 5см - емулсиране, валиране, транспорт и и всички разходи свързани с това	162,23	35,60	5 775,39
9	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от непълтен асфалтобетон /биндер/ 5см. средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	115,81	150,71	17 453,73	Полагане и уплътняване на изравнителен пласт от непълтен асфалтобетон /биндер/ 5см. средно за основно трасе и всички разходи свързани с това	115,81	150,71	17 453,73
10	Полагане и уплътняване износващ пласт пълтен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	м2	965,11	17,50	16 889,43	Полагане и уплътняване износващ пласт пълтен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	965,11	17,50	16 889,43
11	Полагане и уплътняване износващ пласт пълтен асфалтобетон 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	м2	108,64	21,65	2 352,06	Полагане и уплътняване износващ пласт пълтен асфалтобетон 5 см. за напречни улици и всички разходи свързани с това	108,64	21,65	2 352,06
12	Първи битумен разлив	м2	1 073,75	1,73	1 857,59	Първи битумен разлив	1 073,75	1,73	1 857,59
13	Втори битумен разлив	м2	965,11	1,18	1 138,83	Втори битумен разлив	965,11	1,18	1 138,83
14	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	т	221,49	27,50	6 090,98	Транспорт асфалтови смеси до 50км. и всички разходи свързани с това	221,49	27,50	6 090,98
Сметка №1.2 - Асфалтови работи					сума	50 210,50	Сметка №1.2 - Асфалтови работи	сума	52 550,13
Сметка №1.3 - Пътни работи									
15	Изграждане пътна основа за уширение от трошен камък - с непрекъсната зърнометрия 0-56 мм, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м3	30,64	62,16	1 904,58	Изграждане пътна основа за уширение от трошен камък - с непрекъсната зърнометрия 0-56 мм, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	0,00	62,16	0,00
Сметка №1.3 - Пътни работи					сума	1 904,58	Сметка №1.3 - Пътни работи	сума	0,00
Сметка №1.5 - ВОБД									

16	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор и всички разходи свързани с това	бр	8,00	61,40	491,20	Стандартни пътни знаци за временна организация на движението от светлоотразително фолио-I типор и всички разходи свързани с това	8,00	61,40	491,20
17	Баристри за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	4,00	70,35	281,40	Баристри за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	4,00	70,35	281,40
18	Грасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	бр	3,00	13,90	41,70	Грасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	3,00	13,90	41,70
Сметка №1.5 - ВОБД				сума	814,30		сума	814,30	
				СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	54 365,77 лв.			54 291,89 лв.	
				ДДС - 20%	10 873,15 лв.			10 858,38 лв.	
				ВСИЧКО СТОЙНОСТ С ДДС	65 238,92 лв.			65 150,27 лв.	



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ценова
/Цв. Петров/

ИЗГЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ПИВ"



/инж. Вл. Василев/



/инж. М. Иванов - Строителен надзор/

Одобрил: /инж. В. Вълчев - проектант/